

Số: 13903 /TB-UBND

Đồng Nai, ngày 16 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

**Kết luận của Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên
địa bàn thành phố Biên Hòa và một số nội dung khác**

Ngày 05 tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai, Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc về tiến độ triển khai các dự án: Đường ven Sông Cái, đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Tron (cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu) và các kiến nghị của UBND thành phố Biên Hòa.

I. Thành phần tham dự buổi làm việc.

- Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh (chủ trì);
- Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Võ Văn Chánh – Bí thư Thành ủy Biên Hòa;
- Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Đồng chí Nguyễn Bôn – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
- Đồng chí Đỗ Thành Phương – Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Đồng chí Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên - Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa;
- Đồng chí Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa;
- Đại diện các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

II. Nội dung làm việc:

Sau khi nghe Đồng chí Dương Minh Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đồng chí Nguyễn Hữu Nguyên – Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa; Đồng chí Huỳnh Tấn Lộc – Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa; Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và các thành viên dự họp báo cáo tiến độ triển khai các dự án: Đường ven Sông Cái, đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Tron (cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu) và một số nội dung khác; ý kiến của các thành viên tại cuộc họp; ý kiến của Đồng chí



Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Cao Tiên Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Dự án đường ven Sông Cái:

- Thông nhất thực hiện việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho toàn bộ diện tích đất theo ranh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đất giao thông (đường ven Sông Cái và tuyến tàu điện), tính từ ranh đường ven Sông Cái 42m đến hết bờ sông. Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ ranh quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, thực hiện đo đạc để ban hành Thông báo thu hồi đất làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2020**.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì, làm việc cụ thể với đơn vị tư vấn thiết kế nghiên cứu, điều chỉnh tim, tuyến đường ven Sông Cái nằm trong phạm vi quy hoạch giao thông (42m), đặc biệt là vị trí đầu tuyến nút giao với đường Hà Huy Giáp, đường cong liên tiếp liền nhau tại vị trí quy hoạch bị gãy khúc phải đảm bảo nằm trong phạm vi ranh quy hoạch giao thông 42m.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu cao độ bờ kè Sông Cái phù hợp, đảm bảo mỹ quan đô thị; đồng thời tham mưu UBND tỉnh bổ sung hạng mục xây dựng công viên bờ sông lên phần diện tích đã thu hồi còn lại đảm bảo mảng xanh cho thành phố Biên Hòa. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2020**.

- Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tổ chức phân bố giao thông tại nút giao đường ven Sông Cái giao với đường sắt, đảm bảo an toàn và hợp lý. Giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh gửi Bộ Giao thông vận tải về đấu nối tại nút giao đường ven Sông Cái và đường sắt đảm bảo phù hợp. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20/11/2020**.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh quyết định thu hồi đất lúa trong phạm vi dự án theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2020**.

2. Dự án đường trục Trung tâm thành phố Biên Hòa đoạn từ Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn (cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu):

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thu hồi đất lúa trong phạm vi dự án theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2020**.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan

tham mưu cho UBND tỉnh có ý kiến với Bộ Xây dựng để xác nhận các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án làm cơ sở thẩm định dự án theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2020**.

3. Dự án đường trục Trung tâm từ ngã 3 Vườn Mít đến đường Võ Thị Sáu:

- Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa, đoạn từ ngã 3 Vườn Mít đến Võ Thị Sáu trình Sở Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó cần lưu ý đến điều chỉnh tên dự án đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai lập hồ sơ, thủ tục. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 12/2020**.

- Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu khai thác quỹ đất 02 bên tuyến đường dự án để tạo vốn và chỉnh trang đô thị dọc 2 bên tuyến đường, đồng thời nghiên cứu xây dựng cầu vượt tại nút giao đường sắt. Giao Sở Giao thông vận tải tham mưu trình UBND tỉnh gửi Bộ Giao thông vận tải về nội dung xây dựng cầu vượt đường sắt. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 12/2020**.

3. Một số nội dung khác:

- Giao Sở Giao thông vận tải căn cứ văn bản UBND tỉnh đã ban hành trao đổi với Bộ Giao thông vận tải về việc tiếp nhận Cầu La Ngà về địa phương quản lý. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 11/2020**.

- Chấp thuận chủ trương cho UBND thành phố Biên Hòa làm chủ đầu tư 02 dự án chống ngập tại đường Đồng Khởi, đường tránh Biên Hòa (đoạn qua Khu du lịch Vườn Xoài), nguồn vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh. Giao UBND thành phố Biên Hòa tổ chức khảo sát, lập hồ sơ dự án trình duyệt theo quy định.

- Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan nghiên cứu khảo sát, xác định các vị trí có thể làm hồ điều hòa cho thành phố đảm bảo điều tiết chống ngập trong mùa mưa lũ. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 12/2020**.

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, khảo sát về hệ thống cấp nước sạch cho thành phố để quy hoạch các vị trí xây dựng nhà máy cấp nước hoặc làm việc cụ thể với Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai để có kế hoạch đầu tư hệ thống cấp nước sạch còn lại trên địa bàn, đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 12/2020**.

- Giao UBND thành phố Biên Hòa chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các tuyến đường trong thành phố đảm bảo mỹ quan đô thị. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 12/2020**. Đối với các tuyến đường mở mới hay cải tạo mở rộng cần tính toán hệ thống đường ống kỹ thuật đảm bảo phục vụ ngầm hóa các công trình hạ tầng.



- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa tham mưu xử lý tái định cư cho các hộ dân tại giáo xứ Tân Lập. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 30/12/2020**.

- Giao UBND thành phố Biên Hòa làm việc cụ thể với các giáo xứ và các tôn giáo khác nghiên cứu xây dựng nhà chứa tro cốt để cải táng khi di dời các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Biên Hòa đảm bảo môi trường và tiết kiệm diện tích đất về sau. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 12/2020**.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện, báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THNC, KTNS, KTN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Kim Long