

Số : 13907 /TB-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, tại Trụ sở UBND huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh để xử lý vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án thành phần đầu tư xây dựng đường cao tốc Phan Thiết -- Dầu Giây thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

I. Thành phần tham dự buổi làm việc

- Đồng chí Dương Văn Đông – Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải;
- Đồng chí Thái Thanh Phong – Phó Giám đốc Sở Công thương;
- Đồng chí Nguyễn Hồng Quế – Chi Cục Trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở Tài nguyên – Môi trường;
- Đồng chí Đỗ Thanh Hải – Trưởng Phòng nghiệp vụ 1 Thanh tra tỉnh;
- Đồng chí Nguyễn Thị Cát Tiên – Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc;
- Đồng chí Lê Khắc Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc;
- Đồng chí Lê Văn Tường – Phó Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ;
- Đồng chí Võ Thanh Bình – Chuyên viên Phòng Quản lý nhà và thị trường Bất động sản Sở Xây dựng;
- Đồng chí Võ Trúc Biên – Chuyên viên Phòng Quản lý giá & Công sản Sở Tài chính;
- Đồng chí Phạm Sanh – Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thống Nhất;
- Đồng chí Hoàng Trọng Phương – Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Long Khánh;
- Ông Lê Hoàng Trung – Trưởng Phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai;



- Ông Mai Toàn Thắng – Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai;

- Ông Nguyễn Công Hợp – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Cùng lãnh đạo các Phòng, ban, Trung tâm Phát triển Quỹ đất các huyện, các đơn vị chủ đầu tư di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đơn vị có liên quan tham dự buổi làm việc.

II. Nội dung làm việc

Sau khi thực hiện khảo sát thực địa một số điểm dọc theo tuyến đường đang thi công và nghe ông Nguyễn Công Hợp – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long báo cáo các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây; UBND các huyện: Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh báo cáo tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án; ý kiến của Sở, ngành và các đơn vị tại cuộc họp, Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ:

- Giao UBND huyện Xuân Lộc chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long và các đơn vị có liên quan rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 02 trường hợp (trong vùng lõi dự án không ảnh hưởng đến tiến độ thi công), tính toán đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, tiếp tục tổ chức vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo quy định. Trường hợp các hộ dân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng, UBND huyện Xuân Lộc thực hiện các biện pháp hành chính để cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định. Kết quả thực hiện hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2021.

- Đối với 07 trường hợp của hộ dân bị thu hồi đất đoạn qua huyện Cẩm Mỹ đang khởi kiện tại tòa án: Giao UBND huyện Cẩm Mỹ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 13596/TB-UBND ngày 03/11/2021 triển khai thực hiện theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2021.

- Đối với 04 hộ dân bị thu hồi đất thuộc đoạn qua huyện Thống Nhất có khiếu nại về vị trí và hỗ trợ chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thống Nhất và các đơn vị có liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 13718/UBND-KTNS ngày 08/11/2021, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định. Giao Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch làm việc của UBND tỉnh với Tập thể thường trực huyện Thống Nhất để xử lý thống nhất các kiến nghị của người dân theo quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2021.

2. Đối với công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Đối với các gói thầu đã lựa chọn nhà thầu thi công: Giao UBND huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc phối hợp với Ban Quản lý dự án Thăng Long căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 12829/TB-UBND ngày 19/10/2021, đơn đốc các đơn vị thi công khẩn trương tổ chức di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư tổ chức thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ.

b) Đối với các gói thầu chưa lựa chọn đơn vị thi công: Giao UBND huyện Cẩm Mỹ, UBND huyện Xuân Lộc căn cứ các quy định hiện hành tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị thi công và triển khai công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án theo đúng quy định. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2021.

c) Đối với việc bổ sung hạng mục di dời đường dây điện dân sinh: Giao UBND huyện Xuân Lộc khẩn trương lập hồ sơ báo cáo, đề xuất gửi Sở Công thương, Sở Tài chính xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định.

3 Đối với công tác phối hợp thực hiện:

- Sau khi khảo sát thực địa công trường thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn đường cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, hiện trạng mặt bằng đã bàn giao cơ bản đã hoàn thành bàn giao cho chủ đầu tư tổ chức thi công. Tuy nhiên, tại công trường xây dựng, các đơn vị thi công chưa tập trung nhiều ca máy, nhân lực để triển khai thi công, đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long đơn đốc các chủ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành dự án đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ.

- Đối với công tác phối hợp: Đề nghị Ban Quản lý dự án Thăng Long phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, thành phố Long Khánh và các đơn vị có liên quan để tiếp tục xử lý các vướng mắc còn lại trong công tác bồi thường, di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo mặt bằng sạch và tổ chức thi công theo đúng tiến độ.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc, Thông báo này thay văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các phó chủ tịch UBND;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Sĩ Lâm

