

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Ngày 15/11/2021, tại Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc nghe báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

I. Thành phần tham dự:

- Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Hồ Văn Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Đồng chí Đặng Thị Kim Thắm – Phó Giám đốc Sở Tài chính;
- Đồng chí Phan Đức Ánh – Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai;
- Đồng chí Ngô Thế Ân – Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

II. Nội dung:

Sau khi nghe ý kiến của Đồng chí Hồ Văn Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về kết quả giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm 2021 đến ngày 12/11/2021; Ý kiến của Đồng chí Phan Đức Ánh – Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Nai và của các Đồng chí tham dự họp, Đồng chí Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh có kết luận chỉ đạo như sau:

Tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2021 sau khi điều chỉnh là 24.436,998 tỷ đồng. Theo kế hoạch tỉnh Đồng Nai đã đặt mục tiêu thực hiện giải ngân ngay từ đầu năm 2021 từ 95% trở lên. Tuy nhiên, qua báo cáo số liệu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp đến ngày 12/11/2021 thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn rất thấp chỉ đạt 9.437,882 tỷ đồng, tỷ lệ 38,62 % kế hoạch. Kết quả, giải ngân vốn đầu tư công dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch, có 32/37 đơn vị giải ngân dưới 60% kế hoạch:

- 09 đơn vị chưa thực hiện giải ngân (tổng số vốn kế hoạch là 88,358 tỷ đồng) gồm: Ban Tôn giáo tỉnh, Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai, Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai, Trung tâm giám định chất lượng xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

- 13 đơn vị giải ngân thấp dưới 30% kế hoạch gồm: Bệnh viện Da liễu Đồng Nai, UBND huyện Xuân Lộc, UBND huyện Nhơn Trạch, Chi cục Kiểm lâm, UBND huyện Long Thành, UBND huyện Tân Phú, Sở Lao động, thương binh và xã hội, UBND huyện Định Quán, Trường Đại học Đồng Nai, Sở Giao

thông Vận tải, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Báo Đồng Nai, Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai

- 10 đơn vị giải ngân từ 30% kế hoạch đến dưới 60% kế hoạch gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Thống Nhất, UBND huyện Vĩnh Cửu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, Công an tỉnh Đồng Nai, UBND thành phố Biên Hòa, Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi.

(Đính kèm biểu giải ngân các chủ đầu tư đến ngày 12/11/2021)

Theo kết quả này, từ nay đến cuối năm 2021 sẽ khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Vì vậy, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các đơn vị chủ đầu tư tập trung một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị Quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 09/12/2020; Thông báo số 7589/TB-UBND ngày 02/7/2021, Văn bản số 10784/UBND-KTNS ngày 07/9/2021, Thông báo số 11784/TB-UBND ngày 28/9/2021, Văn bản số 13401/UBND-KTNS ngày 01/1/2021 của UBND tỉnh về đẩy nhanh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ động xây dựng lại kế hoạch giải ngân của từng dự án cụ thể, xác định chi tiết tiến độ từng hạng mục từ khâu lập hồ sơ dự án, tư vấn thiết kế - dự toán, thi công xây dựng, nghiệm thu khối lượng, giải ngân ... Từ đó, Chủ đầu tư xác định từng tháng từ nay đến cuối năm sẽ giải ngân từng dự án, tổng số giải ngân đến cuối năm; đồng thời phải phân tích rõ nguyên nhân chậm giải ngân, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp đẩy mạnh giải ngân các tháng cuối năm 2021.

3. Lãnh đạo các đơn vị chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân liên quan.

4. Định kỳ hàng tuần làm việc cụ thể với các đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ, thủ tục các dự án và các đơn vị thi công các hạng mục, công trình để nắm tiến độ, khó khăn, vướng mắc từng khâu, từng bước để có giải pháp tháo gỡ. Chủ đầu tư xem xét, rà soát kỹ các điều khoản Hợp đồng ký kết để xử lý nghiêm các nhà thầu, đơn vị tư vấn làm chậm, ảnh hưởng tiến độ giải ngân để từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đơn vị thi công, tư vấn.

5. Yêu cầu từng địa phương thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND cấp huyện đứng đầu để thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công. Cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện giao ban trong công tác giải ngân vốn đầu tư công từ đó có chỉ đạo xử

lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

6. Các địa phương đẩy nhanh thực hiện công tác bồi thường giải tỏa giúp chủ đầu tư triển khai nhanh dự án. Chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện lập tiến độ chi tiết trong việc thực hiện bồi thường giải tỏa các dự án do cơ quan cấp tỉnh làm chủ đầu tư thực hiện trên địa bàn cấp huyện.

7. Sở Kế hoạch Đầu tư – Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 theo Quyết định số 4390/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 cùng các thành viên, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các huyện, các đơn vị chủ đầu tư, giao ban định kỳ hàng tuần với cấp ủy địa phương, các đơn vị, nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát lại nguồn vốn Trung ương không thực hiện (khoảng 4.300 tỷ đồng) tham mưu, dự thảo văn bản UBND tỉnh làm việc với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan để thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin giữ lại nguồn vốn để đầu tư một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh tổng hợp, chốt số liệu giải ngân của từng đơn vị chủ đầu tư và địa phương (kể cả vốn do UBND cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch); trong đó báo cáo rõ những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, phân nhóm các chủ đầu tư, địa phương có số vốn đầu tư công năm 2021 lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp; báo cáo rõ giá trị khối lượng đã hoàn thành nghiệm thu nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh toán, nguyên nhân; danh mục và tình hình giải ngân các dự án trọng điểm của tỉnh, tham mưu, xây dựng nội dung, kế hoạch phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến của Chủ tịch UBND tỉnh với các địa phương dự kiến vào ngày 30/11/2021.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy (chỉ đạo);
- UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa;
- Các Chủ đầu tư;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Sĩ Lâm

DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ

STT	Tên đơn vị
1	Ban Tôn giáo tỉnh
2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
3	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú
4	Báo Đồng Nai
5	Bệnh viện đa khoa Thống Nhất
6	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai
7	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
8	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
9	Chi cục Kiểm lâm
10	Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi
11	Công an tỉnh Đồng Nai
12	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi
13	Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai
14	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai
15	Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai
16	Sở Giao thông Vận tải
17	Sở Khoa học và Công nghệ
18	Sở Lao động, thương binh và xã hội
19	Sở Thông tin và Truyền thông
20	Sở Tư Pháp
21	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai
22	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng
23	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao
24	Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai
25	Trường Đại học Đồng Nai
26	UBND huyện Cẩm Mỹ
27	UBND huyện Định Quán
28	UBND huyện Long Thành
29	UBND huyện Nhơn Trạch
30	UBND huyện Tân Phú
31	UBND huyện Thống Nhất
32	UBND huyện Trảng Bom
33	UBND huyện Vĩnh Cửu

34	UBND huyện Xuân Lộc
35	UBND thành phố Biên Hòa
36	UBND thành phố Long Khánh
37	Văn phòng Tỉnh ủy

CÔNG KHAI GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 TỈNH ĐỒNG NAI (SỐ LIỆU ĐẾN NGÀY 12/11/2021)

I. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021:

Tổng nguồn vốn đầu công trên địa bàn tỉnh năm 2021 sau điều chỉnh là 24.436,998 tỷ đồng, giải ngân đến ngày 12/11/2021 là 9.437,882 tỷ đồng đạt 38,62% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 76,02% kế hoạch; trong đó:

1. Vốn kế hoạch năm 2021:

a) Vốn ngân sách trung ương:

Tổng số kế hoạch năm 2021 là 5.151,183 tỷ đồng, giải ngân là 1.044,134 tỷ đồng, đạt 20,27% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 30,21% kế hoạch; cụ thể:

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu tổng số là 392,35 tỷ đồng, trong đó: Số vốn đã phân bổ là 388,1 tỷ đồng, giải ngân là 47,392 đạt 37,56% kế hoạch; Phần còn lại chưa phân bổ là 4,25 tỷ đồng, dự kiến phân bổ vào cuối năm 2021.

- Nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương kế hoạch là 98,8 tỷ đồng, chưa giải ngân.

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (đầu tư dự án quan trọng quốc gia): kế hoạch giao là 4.660 tỷ đồng, giải ngân là 896,742 tỷ đồng, đạt 19,24% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách địa phương:

Tổng số là 7.942,25 tỷ đồng, giải ngân là 4.155,029 tỷ đồng, đạt 52,32% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 90% kế hoạch; cụ thể:

- Vốn ngân sách tỉnh: kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh là 4.563,466 tỷ đồng, giải ngân là 2.275,006 tỷ đồng, đạt 49,85% kế hoạch, trong đó:

+ Số phân bổ cho dự án là 3.763,466 tỷ đồng, giải ngân là 1.542,006 tỷ đồng, đạt 40,97% kế hoạch.

+ Quỹ phát triển nhà và đất kế hoạch giao 800 tỷ đồng, đã thu nộp là 733 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách huyện: kế hoạch năm 2021 sau điều chỉnh là 3.378,784 tỷ đồng, giải ngân là 1.880,631 tỷ đồng, đạt 55,66% kế hoạch.

2. Các nguồn vốn kéo dài các năm trước chuyển sang năm 2021:

a) Vốn ngân sách trung ương chuyển sang năm 2021:

Tổng số kế hoạch là 10.952,219 tỷ đồng, giải ngân là 4.023,669 tỷ đồng, đạt 36,74% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 86,94% kế hoạch; cụ thể:

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ (đầu tư dự án quan trọng quốc gia) kế hoạch năm 2018, 2019, 2020 chuyển sang năm 2021 là 10.937,698 tỷ đồng, giải ngân là 4.020,864 tỷ đồng đạt 36,76% kế hoạch.

- Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu năm 2020 chuyển sang năm 2021 là 14,521 tỷ đồng, giải ngân là 2,805 tỷ đồng, đạt 19,32% kế hoạch.

b) Vốn ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021:

Tổng số là 391,346 tỷ đồng, giải ngân là 214,901 tỷ đồng, đạt 54,91% kế hoạch, ước giải ngân cả năm đạt 90% kế hoạch.

II. Kết quả giải ngân vốn tỉnh theo chủ đầu tư:

Tỷ lệ giải ngân bình quân của các dự án ngân sách tỉnh là **42,12%** trong đó giải ngân chi tiết theo từng đơn vị chủ đầu tư tính theo tỷ lệ giải ngân từ thấp đến cao như sau:

T T	Đơn vị	Tỷ lệ giải ngân
1	Ban Tôn giáo tỉnh	0,00%
2	Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai	0,00%
3	Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa đồng nai	0,00%
4	Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai	0,00%
5	Sở Khoa học và Công nghệ	0,00%
6	Sở Thông tin và Truyền thông	0,00%
7	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai	0,00%
8	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	0,00%
9	Văn phòng Tỉnh ủy	0,00%
10	UBND huyện Xuân Lộc	1,95%
11	UBND huyện Nhơn Trạch	1,96%
12	Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng Nai	6,25%
13	Chi cục Kiểm lâm	9,32%
14	Bệnh viện Da liễu Đồng Nai	10,77%
15	UBND huyện Tân Phú	13,00%
16	UBND huyện Long Thành	13,36%
17	Sở Lao động, thương binh và xã hội	15,79%
18	Báo Đồng Nai	16,70%
19	Sở Giao thông Vận tải	17,32%
20	Trường Đại học Đồng Nai	19,74%
21	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	22,50%
22	UBND huyện Định Quán	24,84%
23	UBND huyện Thống Nhất	32,23%
24	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	38,98%
25	Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao	41,26%
26	Công an tỉnh Đồng Nai	48,49%

27	Bệnh viện đa khoa Thống Nhất	53,65%
28	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai	53,93%
29	UBND thành phố Biên Hòa	54,23%
30	Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy lợi	55,42%
31	UBND huyện Vĩnh Cửu	55,54%
32	Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú	59,67%
33	UBND thành phố Long Khánh	64,54%
34	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi	70,53%
35	UBND huyện Cẩm Mỹ	75,00%
36	UBND huyện Trảng Bom	75,47%
37	Sở Tư Pháp	82,03%

III. Kết quả giải ngân vốn huyện:

Tỷ lệ giải ngân bình quân vốn cấp huyện giao chỉ tiêu kế hoạch là **55,66%**, trong đó giải ngân chi tiết theo từng đơn vị cấp huyện tính theo tỷ lệ giải ngân từ thấp đến cao như sau:

STT	Tên đơn vị	Tỷ lệ giải ngân
1	Huyện Xuân Lộc	24,95%
2	Huyện Thống Nhất	33,22%
3	Huyện Vĩnh Cửu	33,24%
4	Huyện Cẩm Mỹ	34,61%
5	Huyện Tân Phú	35,49%
6	Huyện Trảng Bom	43,58%
7	Thành phố Long Khánh	44,71%
8	Huyện Long Thành	47,55%
9	Huyện Định Quán	51,79%
10	Thành phố Biên Hoà	65,96%
11	Huyện Nhơn Trạch	74,51%