

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi về tiến độ thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép khai thác, thu hồi vật liệu san lấp phục vụ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Ngày 31/12/2021, tại Trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép khai thác, thu hồi vật liệu san lấp phục vụ đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Thành phần tham dự họp gồm:

- Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Ông Cao Tiến Sỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ông Dương Quang Đông, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
- Ông Nguyễn Trí Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Cùng đại diện các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các ý kiến đóng góp, thảo luận các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi kết luận chỉ đạo như sau:

1. Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu xây dựng dự án đầu tư xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021, Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có chỉ đạo tại Thông báo số 344/TB-VPCP ngày 21/12/2021 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có Thông báo số 591/TB-BGTVT ngày 23/12/2021 và UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc theo chức năng nhiệm vụ, khẩn trương, tạo mọi điều kiện để giải quyết dứt điểm tồn tại về nguồn cung cấp vật liệu xây dựng thi công dự án đầu tư xây dựng cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây, nhất là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính để cấp phép khai thác, thu hồi vật liệu san lấp để phục vụ thi công dự án.

Tuy nhiên, đến nay các hồ sơ cấp giấy phép, thu hồi khoáng sản vẫn chưa hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận để cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ dự án đầu tư xây dựng cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Yêu cầu



các Sở ngành nêu trên khẩn trương phối hợp, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định.

2. Đối với các vị trí đã được chấp thuận lập thủ tục thăm dò, khai thác vật liệu san lấp.

a) Ban Quản lý dự án Thăng Long và nhà thầu khẩn trương nộp hồ sơ thẩm định, phê duyệt trữ lượng (cụ thể: hồ sơ thăm dò, khai thác vật liệu san lấp tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc nộp trước ngày 05/01/2022; hồ sơ thăm dò, khai thác vật liệu san lấp tại xã Nhân Nghĩa và xã Xuân Bảo nộp trước ngày 10/01/2022).

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan thẩm định trữ lượng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/01/2022.

c) Trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án Thăng Long và nhà thầu hoàn thiện hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế mỏ, chủ trương đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan chuyên môn xem xét, thẩm định song song trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 25/01/2022. Đồng thời nộp hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản trong tháng 01 năm 2022.

3. Đối với các vị trí đã được chấp thuận lập hồ sơ hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp.

Chấp thuận yêu cầu bổ sung văn bản kết quả thẩm tra của đơn vị có chức năng thẩm tra phương án hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi đất dôi dư sử dụng làm vật liệu san lấp phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Trên cơ sở kết quả thẩm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát hồ sơ tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định, cụ thể như sau:

a) Đối với vị trí tại thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ của Công ty cổ phần 66 Gia Khang:

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát hồ sơ, khối lượng, thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh khối lượng vật liệu thu hồi được trong quá trình cải tạo (nếu có thay đổi khối lượng); Song song với thẩm định khối lượng vật liệu thu hồi được trong quá trình cải tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thời gian hoàn thành trước ngày 07/01/2022.

- Công ty cổ phần 66 Gia Khang hoàn thiện hồ sơ, nộp Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh chấp thuận cho phép thu hồi vật liệu san lấp phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2022.

b) Đối với vị trí tại xã Suối Cát và xã Xuân Hưng huyện Xuân Lộc của Liên danh Vinaconex – Trung Chính.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ, tham mưu đề xuất UBND tỉnh chấp thuận

phương án hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp thu hồi vật liệu san lấp phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Thời gian hoàn thành trước ngày 07/01/2022.

- Liên danh Vinaconex - Trung Chính khẩn trương liên hệ với UBND huyện Xuân Lộc, UBND xã Suối Cát và xã Xuân Hưng để được xác nhận việc thỏa thuận với các hộ dân có đất trong khu vực; hướng tuyến vận chuyển vật liệu đến công trình đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đồng thời hoàn chỉnh báo cáo đánh giá tác động môi trường theo góp ý của Hội đồng thẩm định gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/01/2022.

- Trên cơ sở phương án hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp, báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, Liên danh Vinaconex - Trung Chính hoàn thiện hồ sơ, nộp Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh chấp thuận cho phép thu hồi vật liệu san lấp phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành trong tháng 01 năm 2022.

4. Trong quá trình thực hiện khai thác, hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp các đơn vị có trách nhiệm thực hiện các giải pháp sau:

a) Ban Quản lý Thăng Long, nhà thầu chịu trách nhiệm thực hiện như sau:

- Kiểm tra, chịu hoàn toàn trách nhiệm về chất lượng, khối lượng khoáng sản và thực hiện các nội dung liên quan về thiết kế, báo cáo đánh giá tác động, khoáng sản; kết thúc dự án phải thực hiện đo vẽ, cắm mốc bàn giao đất cho người dân và tính toán khối lượng đã khai thác, thu hồi khoáng sản, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra xác nhận hoàn thành.

- Chỉ được khai thác, thu hồi đủ khối lượng cho phép, đảm bảo đúng vị trí, cao trình cho phép và vật liệu chỉ cung cấp phục vụ thi công đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, thực hiện cải tạo khôi phục môi trường, đất đai theo quy định. Trong quá trình vận chuyển sản phẩm, Công ty phải đảm bảo vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh khu vực dự án và phối hợp với địa phương duy tu sửa chữa tuyến đường vận chuyển.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước gồm thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các khoản thuê phí có liên quan khác theo quy định.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra khối lượng, má taly kết thúc khai thác, hạ cote nền cải tạo đất nông nghiệp và việc chấp hành quy định pháp luật khoáng sản, môi trường theo quy định.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra nghiệm thu cải tạo đất nông nghiệp sau khi kết thúc Phương án "Hạ cote nền, cải tạo đất nông nghiệp nâng cao hiệu quả cây trồng kết hợp thu hồi vật liệu san lấp phục vụ thi công dự án thành phần đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây".

d) UBND huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã kiểm tra, giám sát như vị trí, khối lượng, tiến độ thu hồi,... nhất



là việc vận chuyển vật liệu san lấp từ khu vực dự án đến công trình đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; báo cáo UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan khi dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được cung cấp đầy đủ nguồn vật liệu san lấp, đồng thời phối hợp với các Sở ngành nghiệm thu kết quả thực hiện sau khi kết thúc phương án, đề xuất xử lý nghiêm nếu nhà đầu tư không vận chuyển, cung cấp cho đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

5. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cẩm Mỹ và Xuân Lộc, Ban Quản lý Dự án Thăng Long tham mưu đề xuất, kèm theo dự thảo trình UBND tỉnh ban hành báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp cung cấp vật liệu phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải trước ngày 15/01/2022.

Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả xử lý hồ sơ theo chỉ đạo nêu trên và báo cáo khối lượng vật liệu cung cấp cho dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện trình UBND tỉnh xem xét chỉ đạo để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn liên quan đến cung cấp vật liệu phục vụ dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Trên đây là nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi tại cuộc họp, UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
- Liên danh Vinaconex – Trung Chính;
- Công ty Cp 66 Gia Khanh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.

Vinh KTN VLSSL cao tốc

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Phong An