



Đồng Nai, ngày 10 tháng 10 năm 2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ngày 26/9/2019, Báo điện tử Vietnamnet.vn có đăng tải bài viết với tựa đề “11 nghìn tỷ về tài khoản, Đồng Nai tính giữ 1 năm mới làm sân bay Long Thành” (<https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chinh-tri/dong-nai-tinh-om-1-nam-moi-lam-san-bay-long-thanh-du-co-11-nghin-ty-571504.html>).

Về vấn đề này, UBND tỉnh Đồng Nai thông cáo đến các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước về tiến độ thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành (sau đây gọi là Dự án), cụ thể như sau:

I. Thông tin chung về dự án.

Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành (dự án) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018, với tổng mức đầu tư 22.856 tỷ đồng từ vốn Ngân sách nhà nước, thời gian thực hiện (2017 – 2021), với mục tiêu hoàn thành công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ **5.000 ha** để triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, xây dựng 2 khu tái định cư: Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn (**364,21 ha**) để bố trí cho các hộ dân và giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân trong vùng dự án.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai Ban Chỉ đạo Dự án, Trưởng Ban là Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban là 04 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các, ban, ngành, đoàn thể liên quan, Huyện ủy, UBND huyện Long Thành và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV); đồng thời UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Kế hoạch số 13435/KH-UBND ngày 06/12/2018 để tổ chức triển khai thực hiện Dự án.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã phân công Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 02 khu tái định cư và đất do các tổ chức quản lý, sử dụng thuộc phần diện tích 5.000ha; UBND huyện Long Thành chịu trách nhiệm thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng thuộc phần diện tích 5.000 ha. Riêng 5 dự án thành phần có cấu phần xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai đã phân công Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm Chủ đầu tư 4 dự án (hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 2 Khu tái định cư

Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn) và UBND huyện Long Thành làm Chủ đầu tư hạ tầng tái lập ngoài hàng rào Cảng HKQT Long Thành.

- **Đối với công tác điều động cán bộ:** Để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã điều động tăng cường **51 cán bộ, viên chức** từ các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh cho huyện Long Thành để hỗ trợ địa phương thực hiện công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Cảng HKQT Long Thành.

- **Đối với công tác tập huấn tuyên truyền:** UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tập huấn cho **275 cán bộ, công chức, viên chức** của huyện Long Thành tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời triển khai tuyên truyền chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án với **07 buổi** tuyên truyền trên địa bàn 06 xã: Bình Sơn, Suối Trầu, Cẩm Đường, Long An, Long Phước và Bàu Cạn, số lượng người dân tham dự khoảng **1.476 người**. Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xây dựng website tuyên truyền, địa chỉ website là <http://www.longthanhairport.dongnai.gov.vn> là địa chỉ tiếp nhận, giải thích thắc mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án.

- **Đối với điều chỉnh địa giới hành chính:** Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10/4/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Tờ trình số 5696/TTr-UBND ngày 21/5/2019 trình HĐND tỉnh Đồng Nai tổ chức kỳ họp bất thường thông qua Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 và tổ chức công bố việc điều chỉnh một phần địa giới hành chính 5 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để sáp nhập vào xã Bình Sơn để phục vụ xây dựng Cảng HKQT Long Thành. Các cán bộ công chức, viên chức xã Suối Trầu điều động công tác xã Bình Sơn để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng Cảng HKQT Long Thành.

- **Đối với công tác quy hoạch hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật phục vụ Cảng HKQT Long Thành:** UBND tỉnh Đồng Nai đã bổ sung quy hoạch tuyến 1: kết nối Cảng HKQT Long Thành với Quốc lộ 51; Tuyến 3 kết nối Cảng HKQT Long Thành với Vành đai 4 và cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết; thống nhất hướng tuyến và quy mô tuyến 2 kết nối từ cao tốc thành phố HCM – Long Thành – Dầu Giây đến tuyến 1 để kết nối vào Cảng HKQT Long Thành; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị tư vấn triển khai rà soát, cập nhật quy hoạch hệ thống hạ tầng: điện, cấp thoát nước, viễn thông, xăng dầu... để phục vụ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cảng HKQT Long Thành (giai đoạn 1).

II. Đối với tiến độ triển khai dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Cảng HKQT Long Thành.

1. Đối với việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

a. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 02 Khu tái định cư.

Theo Báo cáo NCKT đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì dự án có Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, với diện tích 282,35ha và Khu tái định cư Bình Sơn (Phân khu III), với diện tích 81,86ha, tổng diện tích 2 khu tái định cư 364,21ha. Trong đó diện tích đất thu hồi của Tổng Công ty cao su Đồng Nai là 358,07ha đã bàn giao mặt bằng ngày 28/8/2019; diện tích 3,06 ha đất do UBND xã Lộc An và UBND xã Bình Sơn quản lý nên không bồi thường đất, bàn giao ngay mặt bằng cho Chủ đầu tư; diện tích 3,08 ha đất do 22 hộ gia đình, cá nhân thuộc Phân khu III Khu tái định cư Bình Sơn đã hoàn thành kê, đang xác định nguồn gốc đất, dự kiến phê duyệt trong năm 2019.

b. Đối với bồi thường, hỗ trợ 5.000ha Cảng HKQT Long Thành.

- Trong phạm vi 5.000ha Cảng HKQT Long Thành thu hồi đất của **18 tổ chức; 5.283 hộ gia đình** cá nhân và di dời **3 nghĩa địa tập trung**. Trong diện tích 5.000ha thì thu hồi của Tổng Công ty cao su Đồng Nai 1.812 ha; hộ gia đình cá nhân 2.955,3 ha; đất giao thông sông suối nghĩa trang 106,7ha và còn lại đất 17 tổ chức 126ha. Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành Thông báo thu hồi đất đối với **18 tổ chức và 5.283 hộ/15.716 thửa đất** của hộ gia đình cá nhân có đất bị thu hồi thuộc phạm vi 5.000ha Cảng HKQT Long Thành.

- Đối với việc ưu tiên thu hồi xây dựng giai đoạn 1 của Cảng HKQT Long Thành, với diện tích 1.810 ha, thu hồi của Tổng Công ty cao su Đồng Nai diện tích 1.291ha và **905 hộ gia đình, cá nhân** (diện tích khoảng 519ha). Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành kiểm kê Tổng Công ty cao su Đồng Nai và **412/905** hộ gia đình; còn lại **493 hộ gia đình** sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý hoàn thành trong **tháng 10/2019**. Đối với phần diện tích đất của Tổng công ty Cao su Đồng Nai, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ trong năm 2019. Đối với đất của các hộ gia đình cá nhân, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân trong **Quý I/2020**. Như vậy, tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khu vực ưu tiên **1.810 ha** cơ bản đảm bảo yêu cầu bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 vào tháng 10/2020.

- Đối với phần diện tích còn lại 3.190ha: Diện tích đất của Tổng Công ty cao su Đồng Nai 521ha; đất của **17 tổ chức, diện tích 126ha** (8 doanh nghiệp, 3 cơ sở tôn giáo (2 nhà thờ, 1 chùa), 6 trụ sở cơ quan); đất giao thông sông suối nghĩa trang **106,7ha** và **4.378 hộ gia đình cá nhân**, diện tích **2.436,3ha** và di dời **3 nghĩa trang**. UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn

thành công tác đo đạc, kiểm đếm trong năm 2019, sẽ hoàn thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình duyệt và chi trả trong năm 2020.

2. Đối với triển khai 5 dự án thành phần có cấu phần xây dựng

- **Đối với 4 dự án thành phần UBND tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm Chủ đầu tư:** Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã có mặt bằng triển khai xây dựng 2 khu átí định cư. Hiện nay, UBND tỉnh đang khẩn trương lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, phân chia gói thầu để trình duyệt và khởi công xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn vào cuối năm 2019. Đối với 3 dự án thành phần còn lại, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục chỉ đạo để có thể khởi công trong năm 2020 đảm bảo hạ tầng đồng bộ khi bố trí tái định cư các hộ dân về sinh sống.

- **Đối với dự án thành phần 5:** Tái lập hạ tầng kỹ thuật - Hạ tầng xã hội ngoài ranh: UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự án đầu tư. Hiện nay, UBND huyện Long Thành tập trung hoàn thành hồ sơ, thủ tục, giai 3phóng mặt bằng, cố gắng khởi công xây dựng vào quý I/2020.

3. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân

UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Đề án đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tổ chức lại cuộc sống của người dân thuộc Dự án với tổng kinh phí **305 tỷ đồng** và giao cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm đơn vị chủ trì triển khai Đề án. Đến nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang thực hiện điều tra, phát phiếu thu thập thông tin chi tiết cho **5.000 hộ gia đình và 10.000 cá nhân** từ 15 tuổi trở lên. Đến nay, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thu được số phiếu của **2.504 hộ và 5.809 cá nhân**, dự kiến hoàn thành thu thập thông tin còn lại trong tháng 10 năm 2019.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cung cấp thông tin, nhu cầu sử dụng lao động, yêu cầu trình độ từng vị trí cụ thể trong quá trình xây dựng và khi đi vào hoạt động, khai thác Cảng HKQT Long Thành để UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch triển khai và thông báo hướng nghiệp cho con em người có đất bị thu hồi có định hướng đào tạo để sau khi đào tạo được giải quyết việc làm ngay trên trên mảnh đất họ di dời để triển khai dự án nhằm tạo đồng thuận cao trong nhân dân.

III. Đối với công tác giải ngân vốn của dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ giao chỉ tiêu kế hoạch vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng HKQT Long Thành qua 02 đợt (năm 2018 và năm 2019) là **11.490.000 triệu đồng**. Đến nay, các đơn vị được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư

Dự án chỉ mới giải ngân được **123.148.471.000 đồng**, đạt **1,07%** tổng số vốn trung ương đã bố trí, chủ yếu chi phí thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ, thủ tục.

Dự kiến đến cuối năm 2019, các đơn vị sử dụng vốn sẽ tiếp tục giải ngân được khoảng **1.768.500.000.000 đồng**, đạt **15,4%** kế hoạch, cụ thể:

Triệu đồng

STT	Đơn vị sử dụng vốn	Nội dung giải ngân	Thành tiền
1	Sở Tài nguyên và Môi trường	Chi trả bồi thường vườn cây cao su 2.170ha; Chi phí lập Báo cáo NCKT; Kinh phí thực hiện công tác bồi thường đất tổ chức	1.568.500
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh	Tạm ứng Dự án thành phần 1	200.000
Tổng cộng:			1.768.500

Đối với số vốn còn lại, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục giải ngân chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho: 17 tổ chức còn lại, các hộ gia đình cá nhân (ưu tiên vị trí triển khai giai đoạn 1), chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng 2 Khu tái định cư và tái lập hạ tầng ngoài hàng rào dự án, tập trung trong năm 2020.

Đánh giá việc giải ngân vốn: Ngày 20/7/2018, UBND tỉnh Đồng Nai có Tờ trình số 7648/TTr-UBND đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó phân kỳ nhu cầu vốn theo 4 năm. Trong năm đầu tiên, UBND tỉnh Đồng Nai đã dự đoán được công tác giải ngân chỉ tập trung vào chi trả cho đất tổ chức (Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam) và các chi phí lập hồ sơ, thủ tục tái định cư khoảng **1.533 tỷ đồng**. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 (cuối năm 2018) nên năm đầu tiên triển khai là năm 2019. Dự kiến đến cuối năm 2019, các đơn vị sử dụng vốn sẽ tiếp tục giải ngân được khoảng **1.768, 5 tỷ đồng** là cao hơn số đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước đây. Trong khi đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí cho Đồng Nai năm đầu tiên 11.490 tỷ đồng là quá cao so với nhu cầu vốn thực tế, dẫn đến việc giải ngân chỉ đạt 15,4% kế hoạch.

IV. Nguyên nhân, khó khăn dẫn đến chậm công tác giải ngân.

- **Đối với công tác đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất:**

Sau khi Thủ tướng phê duyệt Quyết định quy hoạch tổng thể Cảng HKQT Long Thành tại Quyết định số 909/QĐ-TTg ngày 14/06/2011, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định cấm chuyển nhượng, xây dựng mới nhà cửa, hệ thống hạ tầng trong vùng quy hoạch dự án. Tuy nhiên các hộ dân do nhu cầu cấp bách

trong cuộc sống nên chuyển nhượng giấy tay, phân chia thừa kế các con, dẫn đến khó khăn trong quá trình kiểm đếm xác định nguồn gốc đất như: Một số trường hợp sai thông tin chủ sử dụng, thay đổi đối tượng thu hồi đất do chuyển nhượng, thừa kế nên phải điều chỉnh thông báo thu hồi đất; Một số hộ dân không chỉ được ranh đất; không đồng ý với hồ sơ kỹ thuật do giảm diện tích; Xuất hiện tình trạng người dân tự chia tách, lập thành nhiều hồ sơ để cho tặng, chuyển nhượng bằng giấy tay. Từ đó, UBND huyện Long Thành khó khăn xác định chủ sử dụng đất, ***kéo dài thời gian*** do áp dụng quy trình kiểm kê vắng chủ và xác định nguồn gốc đất mất nhiều thời gian.

- Đối với phê duyệt thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình:

Theo quy định Điều 85, Luật đất đai (2013) quy định chỉ được phép thu hồi đất ở sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư. Trong khi đó, Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn ***cuối năm 2019 sẽ khởi công*** xây dựng và hoàn thành trong năm 2020. Vì vậy nên khi chưa bố trí tái định cư cho các hộ dân thì không thể phê duyệt thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân. Sau khi khởi công xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, UBND tỉnh Đồng Nai cho các hộ dân bốc thăm tái định cư song song với xây dựng nhà tái định cư. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh phê duyệt toàn bộ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân trong năm 2020.

- Đối với công tác điều chỉnh địa giới hành chính:

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10/4/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh địa giới hành chính 5 xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn và giải thể xã Suối Trầu thuộc huyện Long Thành để sáp nhập vào xã Bình Sơn. Các cán bộ địa chính xã Bình Sơn gặp khó khăn trong xác định nguồn gốc đất do chưa nắm chắc địa bàn quản lý, dẫn đến chậm trong công tác xác định nguồn gốc đất. Vì vậy việc điều chỉnh địa giới hành chính đã làm ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng để phục vụ xây dựng Cảng HKQT Long Thành.

- Đối với quy trình, thủ tục bồi thường: Căn cứ Luật đất đai (2013) và các Nghị định của Chính phủ về trình tự thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, HĐND tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết 129/2014/NQ-HĐND ngày 26/09/2014 trong đó quy định thời gian tối đa thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là ***300 ngày làm việc*** (tương đương khoảng ***16 tháng***). UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/2/2018 quy định trình tự, thủ tục và 14 bước thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ bồi thường (chưa tính đến thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất). Trong khi đó, UBND huyện Long Thành đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và ban hành thông báo thu hồi đất dự án vào ***ngày 24/12/2018***. Vì vậy theo quy trình, thủ tục nêu trên, UBND huyện

Long Thành phải thực hiện 13 bước còn lại đầy đủ, chặt chẽ theo quy định hoàn thành và phê duyệt trong Quý I/2020 là phù hợp, đúng quy định.

V. Kết luận.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Cảng HKQT Long Thành. Đến nay đã nhận bàn giao đất sạch đã giải phóng mặt bằng 2 Khu tái định cư: Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn, với diện tích khoảng 358ha và đang thực hiện rà phá bom mìn để chuẩn bị khởi công cuối năm 2019. Hiện nay, UBND tỉnh Đồng Nai đang tập trung tối đa công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất cho toàn bộ dự án, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và chi trả **cho 18 tổ chức trong năm 2019**. Riêng đối với hộ gia đình cá nhân, sau khi đã khởi công xây dựng hạ tầng tái định cư, song song đó cho các hộ dân bốc thăm tái định cư và phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thuộc **giai đoạn 1 trong Quý I/2020** và các hộ dân còn lại trong **năm 2020** và đảm bảo giao đất sạch giai đoạn 1 với diện tích 1.810ha cho Chủ đầu tư trước ngày 30/10/2020 theo kế hoạch và giao toàn bộ diện tích 5.000ha trong Quý I/2021.

UBND tỉnh Đồng Nai tập trung chỉ đạo triển khai 5 dự án thành phần có cấu phần xây dựng để đồng bộ hạ tầng, phục vụ tốt khi bố trí tái định cư cho các hộ dân khi về sinh sống. Dự kiến bắt đầu **khởi công** xây dựng Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn trong **năm 2019**, 4 dự án thành phần còn lại sẽ khởi công trong **năm 2020**.

Vì vậy việc giải ngân nguồn vốn Trung ương đã bố trí có chậm nhưng do nguyên nhân khách quan và phải thực hiện theo đúng quy định Luật đất đai (2013). UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo không làm ảnh hưởng đến tiến độ chung dự án Cảng HKQT Long Thành.

UBND tỉnh Đồng Nai trân trọng thông cáo báo chí về tiến độ triển khai Cảng HKQT Long Thành cho các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước được rõ và mong được các đơn vị hỗ trợ Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

