

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng tại buổi làm việc
nghe Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An báo
cáo tình hình triển khai dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần
tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch**

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, tại phòng họp UBND huyện Nhơn Trạch, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức làm việc nghe Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An báo cáo tình hình triển khai dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần sau cảng tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Cùng tham dự buổi làm việc có đại diện các Sở, ngành, địa phương, gồm:

- Ông Nguyễn Kim Long - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Ông Lê Quang Bình - Giám đốc Sở Giao thông vận tải;
- Ông Đặng Minh Đức - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Lê Mạnh Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng;
- Ông Võ Hoàng Phương - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Lê Thành Mỹ - Bí thư Huyện ủy huyện Nhơn Trạch;
- Bà Nguyễn Thị Giang Hương - Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch;
- Ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch;
- Ông Dương Minh Tâm - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh;
- Ông Hoàng Sỹ Quyết - Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An;
- Đại diện Sở Công Thương, Sở Tư pháp;
- Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai, Sở Tài chính: Vắng.

Sau khi nghe đại diện Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An báo cáo các nội dung liên quan và ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng kết luận như sau:

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương:



a) Tham mưu UBND tỉnh xử lý điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đường vào cảng Phước An phù hợp với tiến độ thực hiện cảng Phước An nhằm đảm bảo đưa cảng Phước An vào khai thác theo tiến độ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An đã cam kết. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 13 tháng 3 năm 2021**.

b) Hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu dự án đường vào cảng Phước An theo tiến độ thực hiện dự án đề xuất điều chỉnh. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20 tháng 3 năm 2021**.

Lưu ý: Tính toán khối lượng, tiến độ thực hiện dự án theo giai đoạn để đáp ứng nhu cầu khai thác cảng Phước An. Đồng thời, tính toán đảm bảo nguồn vật liệu để thực hiện dự án tránh tình trạng khan hiếm nguồn vật liệu làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

2. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An cùng các đơn vị liên quan làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam để điều chỉnh kế hoạch nạo vét đoạn luồng qua cảng Phước An trong giai đoạn từ 2020 – 2022 theo kiến nghị của UBND tỉnh tại Văn bản số 11344/UBND-KTN ngày 23 tháng 9 năm 2020.

Lưu ý: Đề xuất Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam chấp thuận giao UBND tỉnh thực hiện công tác nạo vét trên nhằm đảm bảo đưa cảng Phước An vào khai thác theo đúng tiến độ.

3. Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh khẩn trương thực hiện công tác thanh quyết toán các hạng mục đã hoàn thành của dự án đầu tư xây dựng đường vào cảng Phước An cho Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An theo quy định. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh **trước ngày 20 tháng 3 năm 2021**.

4. UBND Nhơn Trạch chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan:

a) Khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Khu dịch vụ hậu cần, sớm bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo quy định.

Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An cam kết có đầy đủ chi phí thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án trên.

Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh **trong tháng 3 năm 2021**.

b) Thực hiện quản lý các ranh mốc lộ giới đường vào cảng Phước An và các khu vực đã thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, không để hiện tượng lấn chiếm.

5. Đề nghị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác cảng Phước An khẩn trương phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện thủ tục bổ sung đưa cầu

cảng số 02 vào khai thác cùng thời gian cầu cảng số 01 nhằm đảm bảo nhu cầu khai thác cảng của tỉnh Đồng Nai và khu vực.

Thông báo này thay văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý. *hl*

Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- Chủ tịch, các Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, Tân.

<D:\2021\Nhơn Trạch\HTKT\Cảng Phước An \>

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Kim Long
Nguyễn Kim Long

