

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng
tại buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư
hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh**

Ngày 10/3/2022, tại Phòng họp Trụ sở khối nhà nước tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thành phần cùng tham dự gồm có:

- Bà Nguyễn Hoàng Quyên – Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương;
- Bà Nguyễn Thị Đoàn Trang – Phó trưởng phòng Quản lý ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ông Huỳnh Văn Lĩnh – Phó trưởng phòng Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Lê Nguyễn Công Nguyên – Trưởng phòng Quản lý hạ tầng đô thị, Sở Xây dựng;
- Ông Đặng Việt Thắng – Trưởng phòng Quản lý giá và công sản, Sở Tài chính;
- Bà Nguyễn Ngọc Liên – Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa;
- Ông Trần Dương Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Cửu;
- Ông Đỗ Ngọc Nam – Phó Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom;
- Ông Nguyễn Đình Cương – Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất;
- Cùng đại diện UBND các huyện: Long Thành, Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh.

Sau khi nghe đại diện Sở Công Thương báo cáo các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; ý kiến của các thành viên tham dự buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng kết luận như sau:

1. Yêu cầu các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, UBND các huyện: Long Thành, Định Quán, Nhơn Trạch, Xuân Lộc, Tân Phú, Cẩm Mỹ và thành phố Long Khánh nghiêm túc rút

kinh nghiệm vì tham dự không đúng thành phần Giấy mời số 160/GM-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh.

2. Đối với các cơ sở hoạt động không phép/ trái phép

a) Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, không để xảy ra hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn; Đồng thời tiếp tục rà soát về việc thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy,... của các dự án hiện hữu hoạt động sản xuất nằm trong và ngoài khu, cụm công nghiệp (theo nội dung Văn bản số 15588/UBND-KTN ngày 21/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh), lập danh sách báo cáo UBND tỉnh và đồng gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 20 tháng 04 năm 2022.**

b) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, kiểm tra việc thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy,... đối với các cơ sở hoạt động sản xuất nằm trong và ngoài khu, cụm công nghiệp theo báo cáo của UBND các huyện, thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo kết luận số 6231/TB-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2021. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 04 năm 2022.

3. Cụm công nghiệp Long Giao, huyện Cẩm Mỹ

Để đảm bảo các điều kiện thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Cụm công nghiệp Long Giao, huyện Cẩm Mỹ:

- UBND huyện Cẩm Mỹ lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Long Giao tại xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 04 năm 2022.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Long Giao, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý trong tháng 04 năm 2022.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, theo dõi kết quả triển khai thực hiện các nội dung nêu trên nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo Quyết định số 5145/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về việc đấu giá quyền sử dụng đất Cụm công nghiệp Long Giao 55,9 ha tại thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ.

4. Cụm công nghiệp Phú Bình, huyện Tân Phú

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh về việc bổ sung quy hoạch mới Cụm công nghiệp Phú Bình, huyện Tân Phú (Theo nội dung Báo cáo số 107-BC/BCSD ngày 01/3/2022 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh), Sở Công Thương kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.

5. Cụm công nghiệp Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét xử lý việc giãn tiến độ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hưng theo quy định.

- UBND huyện Xuân Lộc hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đất đai, xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hưng, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan để được thụ hưởng “Chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp” theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh theo quy định.

6. Cụm công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch

- UBND huyện Nhơn Trạch xây dựng bảng phí, giá sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích tại cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, gửi Sở Công Thương trong tháng 4 năm 2022. Trên cơ sở kiến nghị của UBND huyện Nhơn Trạch, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị có liên quan, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, xử lý về giá sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích tại cụm công nghiệp đảm bảo đúng quy định.

- Sở Công Thương hướng dẫn địa phương xây dựng bảng phí, giá sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích tại cụm công nghiệp đúng quy định.

7. Cụm công nghiệp Dốc 47 và gồm sứ Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa

a) Cụm công nghiệp Dốc 47

Đề nghị UBND thành phố Biên Hòa:

- Rà soát, đánh giá hiện trạng dự án đầu tư thứ cấp trong Cụm công nghiệp Dốc 47 (thông tin chi tiết về hồ sơ pháp lý, những doanh nghiệp đã được giao đất), rà soát hiện trạng, nguồn gốc đất của phần diện tích đất trống trong phạm vi quy hoạch Cụm công nghiệp Dốc 47 và đề xuất phương án xử lý, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Công Thương trong tháng 4 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Giao đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc làm chủ đầu tư, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý cụm công nghiệp; đồng thời xây dựng lộ trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp và lập hồ sơ thụ hưởng chính sách “Hỗ trợ đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp” theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh; xây dựng quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp theo quy định.

- Không được tiếp nhận dự án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất đối với các dự án hoạt động hiện hữu khi Cụm công nghiệp Dốc 47 chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường.

b) Cụm công nghiệp gồm sứ Tân Hạnh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các quy định pháp luật có liên quan, tham mưu đề xuất trình



UBND tỉnh xử lý đối với các trường hợp chuyển đổi hình thức hoạt động từ cơ sở sản xuất thành Công ty.

- Theo báo cáo của đại diện UBND thành phố Biên Hòa hiện có 27/36 cơ sở, doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư và đi vào hoạt động; đề nghị UBND thành phố Biên Hòa:

+ Rà soát, đánh giá việc di dời, chấm dứt hoạt động tại vị trí cũ (nằm ngoài cụm công nghiệp và không phù hợp với quy hoạch xây dựng, đất đai,...) của các cơ sở đang hoạt động trong Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh. Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá tiến độ đầu tư xây dựng 09 trường hợp còn lại, đề xuất phương án xử lý. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, đồng gửi Sở Công Thương trong tháng 3 năm 2022.

+ Rà soát thông tin chi tiết về nhu cầu mở rộng, thu hút dự án đầu tư mới và quỹ đất công nghiệp dôi dư, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 3 năm 2022 để được hướng dẫn về việc thực hiện thủ tục về đất đai theo quy định.

+ Chủ trì, làm việc với chủ đầu tư các dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đơn giá và lộ trình thu phí sử dụng hạ tầng Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2022.

8. Các cụm công nghiệp huyện Định Quán

a) Cụm công nghiệp Phú Vinh: UBND huyện Định Quán rà soát, đánh giá tính khả thi của việc thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Phú Vinh. Trong trường hợp không hiệu quả thì đề xuất, kiến nghị điều chỉnh danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp sau năm 2020, gửi Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.

b) Cụm công nghiệp Phú Túc: UBND huyện Định Quán đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương trong quý II năm 2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

c) Cụm công nghiệp Phú Cường: UBND huyện Định Quán hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư dự án xây dựng quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp theo quy định.

9. Cụm công nghiệp Quang Trung và Hưng Lộc, huyện Thống Nhất

a) Cụm công nghiệp Quang Trung: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các Sở, ngành có liên quan rà soát, đề xuất, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý đối với các nội dung còn vướng mắc trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án Cụm công nghiệp Quang Trung của Công ty Cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng theo đúng quy định. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 04 năm 2022.

b) Cụm công nghiệp Hưng Lộc: UBND huyện Thống Nhất rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý Cụm công nghiệp Hưng Lộc và dự án thứ cấp trong cụm công nghiệp; báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt

bằng và đề xuất phương án điều chỉnh giảm diện tích cụm công nghiệp, gửi về Sở Công Thương tổng hợp trong tháng 4 năm 2022 để tổng hợp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.

10. Các cụm công nghiệp huyện Trảng Bom

a) Cụm công nghiệp Hưng Thịnh: UBND huyện Trảng Bom tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Bảo Thu Gò Dầu để đánh giá năng lực triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hưng Thịnh; đề xuất phương án xử lý gửi về Sở Công Thương trong tháng 4 năm 2022 để tổng hợp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.

b) Cụm công nghiệp Hồ Nai 3

Đề nghị UBND huyện Trảng Bom:

- Không được tiếp nhận dự án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất đối với các dự án hoạt động hiện hữu khi Cụm công nghiệp Hồ Nai 3 chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường.

- Khẩn trương đôn đốc, vận động các doanh nghiệp thực hiện việc nộp phí hạ tầng để thu hồi và nộp ngân sách tỉnh theo quy định; đồng thời báo cáo cụ thể quá trình thu phí của các doanh nghiệp gửi Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý trong tháng 4 năm 2022.

- Giao đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc làm chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý và lập hồ sơ thụ hưởng chính sách “Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường cụm công nghiệp” theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021; xây dựng quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp theo quy định.

c) Đối với trường hợp đề xuất bổ sung 02 cụm công nghiệp trên cơ sở khoanh vùng khu vực đã có dự án hoạt động sản xuất (Cụm công nghiệp Suối Sao, Cụm công nghiệp gỗ Hồ Nai 3): UBND huyện Trảng Bom rà soát, kiểm tra thủ tục pháp lý (đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường,...) của dự án hiện hữu trong phạm vi quy hoạch, gửi Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý trong tháng 4 năm 2022.

11. Các cụm công nghiệp huyện Long Thành

a) Cụm công nghiệp Ô tô Đô Thành: UBND huyện Long Thành tiếp tục theo dõi và đẩy nhanh tiến độ tham mưu điều chỉnh cập nhật quy hoạch xây dựng vùng huyện Long Thành.

b) Cụm công nghiệp Phước Bình

Đề nghị UBND huyện Long Thành:

- Làm việc với chủ đầu tư, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương chuyển tiền bồi thường, chi trả cho các hộ dân theo phương án bồi thường 27 trường hợp/280.155,5 m² tại Quyết định số 4544/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND huyện Long Thành. Đồng thời, rà soát lại chi phí hỗ trợ bồi thường theo

phương án đã được duyệt từ tháng 5/2021 đến nay còn phù hợp, đề đề xuất xử lý theo quy định.

- Rà soát, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp đảm bảo đúng quy định.

c) Cụm công nghiệp Tam An

- Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, UBND huyện Long Thành và các đơn vị có liên quan xác định độ cao thực tế so với độ cao san nền được duyệt theo quy hoạch, từ đó tính toán khối lượng đất đã tận thu trên cơ sở chủ trương của UBND tỉnh, làm cơ sở tính toán nghĩa vụ tài chính đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại Trường Lâm và tham mưu UBND tỉnh xử lý vi phạm (nếu có), khắc phục hậu quả do vi phạm (nếu có) theo quy định.

- UBND huyện Long Thành xử lý dứt điểm đối với 01 trường hợp/7.881m² chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Tam An đã được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh tiến độ đầu tư lần cuối cùng (Ngày 31/8/2022). Trường hợp dự án chậm triển khai, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thủ tục chấm dứt hoạt động dự án, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.

d) Cụm công nghiệp Long Phước 1: Sở Tài chính tiếp tục theo dõi hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với nội dung hỗ trợ chênh lệch giá bồi thường đất, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý theo quy định.

12. Các cụm công nghiệp huyện Vĩnh Cửu

a) Cụm công nghiệp Thanh Phú - Thiện Tân

- UBND huyện Vĩnh Cửu tiếp tục làm việc với làm việc với Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam để có phương án về việc di dời dự án trại già giống và phương án xử lý đối với diện tích 162.715,5 m², gửi Sở Công Thương trong tháng 04 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

- Do cụm công nghiệp chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng bảo vệ môi trường, UBND huyện Vĩnh Cửu chỉ đạo đơn vị chức năng không được tiếp nhận dự án đầu tư mới hoặc mở rộng sản xuất đối với các dự án hoạt động hiện hữu.

- Giao UBND huyện Vĩnh Cửu:

- + Rà soát phương án/dự án đầu tư Cụm công nghiệp Thanh Phú – Thiện Tân đã được phê duyệt, đánh giá lại tổng mức vốn đầu tư dự án so với thời điểm hiện tại, làm cơ sở huy động vốn góp từ các doanh nghiệp hiện hữu trong cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp (ưu tiên đầu tư xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường cụm công nghiệp).

+ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hồ sơ pháp lý cụm công nghiệp; đồng thời xây dựng lộ trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp và thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan để được thụ hưởng chính sách “Hỗ trợ đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật chung cụm công nghiệp” theo Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 30/7/2021 của HĐND tỉnh; xây dựng quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp theo quy định.

b) Cụm công nghiệp Vĩnh Tân: Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan rà soát, tham mưu, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh xử lý đối với các nội dung còn vướng mắc trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Tân theo quy định trong tháng 04 năm 2022.

c) Cụm công nghiệp Thiện Tân

- UBND huyện đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp, cụ thể đối với phần diện tích còn lại khoảng 44.036,8 m².

- Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện thực hiện công tác thu hồi, bồi thường đối với phần diện tích đất có nguồn gốc do Nhà nước quản lý, một phần đất suối cạn và đất giao thông (đường dân sinh) nằm xen kẽ trong cụm (khoảng 9.000 m²).

d) Cụm công nghiệp Trị An

- UBND huyện Vĩnh Cửu lập hồ sơ đăng ký hỗ trợ ứng vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp Trị An, gửi Sở Công Thương trong quý II năm 2022.

- Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Vĩnh Cửu về các hồ sơ cần thiết để thực hiện đấu giá theo quy định.

đ) Cụm công nghiệp vật liệu xây dựng Tân An: UBND huyện Vĩnh Cửu đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ xác nhận hoàn tất công tác bồi thường và thủ tục giao đất đối với phần diện tích khoảng 2,32 ha còn lại đã được chủ đầu tư thỏa thuận với người dân, hoàn thành trong quý II năm 2022.

e) Cụm công nghiệp Tân An: UBND huyện Vĩnh Cửu đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đảm bảo theo tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt.

g) Đối với cụm nghề đúc gang: UBND huyện Vĩnh Cửu rà soát, đánh giá về sự phù hợp với định hướng ngành nghề đúc gang trong giai đoạn hiện tại, đề xuất tham mưu phương án xử lý, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 04 năm 2022.

13. Đối với các trường hợp đề xuất, kiến nghị điều chỉnh cập nhật bổ sung phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn sau năm 2020 (Theo nội dung Báo cáo số 107-BC/BCSD ngày 01/3/2022 của Ban Cán sự Đảng



UBND tỉnh): Sở Công Thương chủ trì, theo dõi ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn sau năm 2020.

Thông báo này thay cho Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Yêu cầu các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Định kỳ ngày 25/5 và 25/11 hàng năm, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; tiến độ triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng xử lý, gửi Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18/6 và 18/12 hàng năm./.

Nơi nhận:

- Như thành phần tham dự;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, các Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, KTN.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Phong An